Приложение N 8
к приказу ФАС России
от 08.12.2022 N 960/22
Форма 1

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (присоединением) к магистральным газопроводам ООО «Няганские газораспределительные сети»
(наименование субъекта естественной монополии)

Наименование магистрального газопровода	Зона входа в магистральный газопровод	Зона выхода из магистрального газопровода	Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения	Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения	Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения	Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газопровод-отвод по адресу г.Нягань, автодорога Нягань-Приобье	«Коренной кран 1 газопровода Уренгой-Ужгород; Коренной кран 2 газопровода Уренгой-Центр2»	АГРС г. Нягань		отключение действующих газопроводов; продувка газопроводов воздухом; присоединение вновь построенных газопроводов; продувка газопроводов газом.	контрольная опрессовка присоединяемого газопровода; перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах; подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка); установка манометров и продувочных свечей; врезка вновь построенных газопроводов; проверка герметичности сварных швов врезки прибором	контрольная опрессовка присоединяемого газопровода; перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах; подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка); установка манометров и продувочных свечей; врезка вновь построенных газопроводов; проверка герметичности сварных швов врезки прибором	обход трассы присоединенного газопровода; выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.	обход трассы присоединенного газопровода; выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.
Газоснабжение г. Ханты-Мансийск и поселков Ханты-Мансийского района	Район кранового узла №4 на 124км газопровода	"ГРС г. Ханты-Мансийска, 144км						
		"ГРС г. Ханты-Мансийска, 145км						
		ГРС п. Цингалы,						
		ГРС п. Батово,						
		ГРС п. Реполово,						

		ГРС п. Выкатное,			или мыльной эмульсией под рабочим давлением газа; изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки котлована.	или мыльной эмульсией под рабочим давлением газа; изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки котлована.		
		ГРС п. Ярки"						
	Район кранового узла №173 МГ "Уренгой-Петровск"; 713 км МГ "Уренгой-Новопсков"	ГРС п. Шеркалы						
	402 км МГ "Надым-Пунга 1"	ГРС п. Полноват						